

ГРАФИК РАБОТ

на Устройство металлического ограждения и благоустройства территории ГСВ в с.Жаны-Алыш

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	
1	2	3	3
1.	E09-08-002-05 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций) Демонтаж металлических секций ограждений, 10 шт.	4,2	3
2.	E09-08-001-01 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций) Демонтаж металлических столбов ограждения, 100 столбов	0,44	1
3.	E27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0,6	2
4.	E01-02-058-03 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0,0198	1
5.	E09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0,44	3
6.	E09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м, 10 шт.	4,2	6
7.	E07-01-055-01 Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических, 100 шт.	0,01	1
8.	E09-08-002-07 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей, 10 шт.	0,2	1
9.	E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,496	3
10.	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,496	3
11.	E11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 подстилающего слоя	4,72	1
12.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0,378	1
13.	E11-01-025-01 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100 м2 покрытия	0,964	2
14.	Прайс. Скамейка парковая, шт	2	1
15.	Прайс. Мусорная урна, шт	1	

29

Директор ОсОО "Заман-Курултай"



Осмонов А.Б.